



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con Municipios
Manual para Planeación, Programación y Presupuesto de Egres Municipal 2025
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-07a Programa Anual de Obras

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEZOYUCA

No. 0091

Clave Programatica						Ff	No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	DE LA OBRA				Presupuesto Anual Autorizado	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Fi	Fu	SI	Pr	Sp	Pt					Ubicación	Justificación	Población Beneficiaria	Tipo de Adjudicación													
02	01	03	01	01	01	250101	05	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
02	02	01	01	02	01	160101	11	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,509,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,305.00	418,305.00	418,305.00	418,305.00	418,305.00	418,305.00
02	02	01	01	02	01	250101	01	PAVIENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	16,375,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,335.00	3,054,335.00	3,054,335.00	3,054,335.00	3,054,335.00	3,054,335.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	08	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,450,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,813.43	241,813.43	241,813.43	241,813.43	241,813.43	241,813.43	0.00
02	02	01	01	03	02	110101	13	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO, TEZOYUCA 2024	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	MEJORAR ESPACIOS PUBLICOS	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,181,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,820.48	201,487.01	178,512.39	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
02	02	01	01	03	02	150102	14	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO, TEZOYUCA 2024	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	MEJORAR ESPACIOS PUBLICOS	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,292,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	03	02	160101	12	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,016,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,703.34	387,706.07	387,706.07	387,706.07	387,706.07	387,706.07	387,706.07	387,706.07
02	02	01	01	04	01	260101	07	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
02	02	01	01	04	02	260101	06	IMAGEN URBANA (REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS)	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	8,452,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,440.30	1,075,440.30	1,075,440.30	1,075,440.30	1,075,440.30	1,075,440.30	0.00
02	02	03	01	02	01	250101	02	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,217,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,557.25	360,557.27	360,557.27	360,557.27	360,557.27	360,557.27	0.00
02	02	05	01	01	01	250101	04	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	0.00
03	03	05	01	01	01	260101	10	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES C2)	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,150,830.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,480.10	358,480.10	358,480.10	358,480.10	358,480.10	358,480.10	0.00
03	03	05	02	01	01	250101	03	ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00
03	03	05	02	01	01	250101	09	ILUMINACIÓN MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,070	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,150,200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,480.10	358,480.10	358,480.10	358,480.10	358,480.10	358,480.10	0.00
Total														51,448,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	201,703.34	2,233,047.00	6,740,020.72	8,278,534.50	8,237,542.11	8,237,542.11	8,237,542.11	808,101.84


C.P. EDGAR URIEL MORALES AVILA

LIC. NANCY IVONNE VALLEJO SUVALDEA

C.P. VICTORIA MIRANDA YANEZ

ING. ARTURO MALDONADO LOPEZ

LIC. RAÚL JAHIR MARTINEZ ORTEGA



Fecha de elaboración: Día Mes Año
24 02 2025



MUNICIPIO DE TEZOYUCA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	SI	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	01	250101	05	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	20	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1ERA CERRADA DE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE T	Contrato	LOCALIDAD DE TEQUISISTLAN	90	AD	215,484.09	215,484.09	215,484.09	100.00	0.00	215,484.09	100.00	0.00
02	01	03	01	01	01	250101	29	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, BARRIO DE SANTIAGO	Contrato	BARRIO DE SANTIAGO	600	IR	507,280.05	507,280.05	507,280.05	100.00	0.00	507,280.05	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	100101	11	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-1,254,915.00	0.00	0.00	-1,254,915.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	01	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-12,217,343.60	0.00	0.00	-12,217,343.60	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLE, EN LA COLONIA BUENOS AIRES	Contrato	COLONIA BUENOS AIRES	580	IR	2,347,177.95	2,347,177.95	2,347,177.95	100.00	0.00	2,347,177.95	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN EL BARRIO LA ASCENSION	Contrato	BARRIO LA ASCENSION	980	LP	5,683,200.70	5,683,200.70	5,683,200.70	100.00	0.00	5,683,200.70	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE COLIMA, EN LA COLONIA AMPLIACION TEZOYUCA	Contrato	COLONIA AMPLIACION TEZOYUCA	480	LP	5,191,162.47	5,191,162.47	5,191,162.47	100.00	0.00	5,191,162.47	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MONTE SINAI, EN LA COLONIA AMPLIAC	Contrato	COLONIA AMPLIACION TEZOYUCA	200	IR	1,622,287.90	1,622,287.90	1,622,287.90	100.00	0.00	1,622,287.90	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1a CDA 23 DE ABRIL, EN EL PUEBLO DE TEQU	Contrato	PUEBLO DE TEQUISISTLAN	100	IR	925,889.28	925,889.28	925,889.28	100.00	0.00	925,889.28	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	30	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CDA. AXOTITLA COLONIA BUENOS AIRES, TEZO	Contrato	COLONIA BUENOS AIRES	70	AD	354,537.11	354,537.11	354,537.11	100.00	0.00	354,537.11	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	31	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CDA. MANZANILLO EN LA COLONIA BUENOS AIR	Contrato	COLONIA BUENOS AIRES	20	AD	341,148.23	341,148.23	341,148.23	100.00	0.00	341,148.23	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	08	PAVIEMTACION DE CALLES	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-967,253.72	0.00	0.00	-967,253.72	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GIRASOLES DEL KM 0+000.00 AL KM 0+100.00 EN LA COLONIA BUE	Contrato	COLONIA BUENOS AIRES	380	IR	1,770,334.31	1,770,334.31	1,770,334.31	100.00	0.00	1,770,334.31	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	35	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DEL KM 0+000.00 AL KM 0+171.20 EN LA COLONIA BUEN	Contrato	COLONIA BUENOS AIRES	480	IR	1,773,742.72	1,773,742.72	1,773,742.72	100.00	0.00	1,773,742.72	100.00	0.00
02	02	01	01	02	01	260101	39	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE VALENCIA DEL KM 0+000.00 AL K	Contrato	BARRIO DE LA CONCEPCION	380	LP	6,444,601.57	6,444,601.57	6,444,601.57	100.00	0.00	6,444,601.57	100.00	0.00
02	02	01	01	02	03	250101	25	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LA TROJE, EN LA LOCALIDAD DE TEQUISISTLAN	Contrato	LOCALIDAD DE TEQUISISTLAN	480	IR	1,549,956.31	1,549,956.31	1,549,956.31	100.00	0.00	1,549,956.31	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	110101	13	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO, TEZOYUCA 2024	Mixta	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	AD	1,181,820.46	380,000.00	1,115,807.06	293.63	-735,807.06	1,181,820.46	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	150102	14	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO, TEZOYUCA 2024	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	AD	0.00	-1,302,009.54	0.00	0.00	-1,302,009.54	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	03	02	160101	12	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (REHABILITACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO 2025)	Mixta	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	AD	2,016,340.00	1,163,389.98	884,655.65	74.32	208,734.33	2,016,340.00	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	160101	42	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. DEL TRABAJO KM 0+000.00 AL KM 0+900.00 EN EL BARRIO D	Contrato	BARRIO DE LA ASCENSION Y BARRIO DE SANTIAGO	8,000	LP	2,502,973.02	2,502,973.02	2,502,973.02	100.00	0.00	2,502,973.02	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	250102	40	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (AV SAN BUENAVENTURA Y EN AV NACIONAL	Mixta	COLONIA BUENOS AIRES BARRIO LA CONCEPCION Y TEQUISISTLAN	4,070	AD	3,124,000.00	3,124,000.00	3,124,000.00	100.00	0.00	3,124,000.00	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	260103	41	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV. DEL TRABAJO KM 0+000.00 AL KM 0+900.00 EN EL BARRIO D	Contrato	BARRIO DE LA ASCENSION Y BARRIO DE SANTIAGO	8,000	LP	8,822,937.59	8,822,937.59	8,822,937.59	100.00	0.00	8,822,937.59	100.00	0.00



MUNICIPIO DE TEZOYUCA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)							Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestro (10)	Monto Ejercido del Trimestro (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestro (12)	Variación Absoluta del Trimestro (13)	Monto Ejercido al Trimestro (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestro (15)	Variación Absoluta al Trimestro (16)
FI	Fu	SF	Pr	Sp	Py	Ubicación (6)					Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)									
02	02	01	01	04	01	250101	33	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN UNIDAD DEPORTIVA BUENOS AIRES, EN LA COL BUENOS AIRES	Contrato	COLONIA BUENOS AIRES	18,000	IR	1,278,450.29	1,278,450.29	1,278,450.29	100.00	0.00	1,278,450.29	100.00	0.00	
02	02	01	01	04	01	260101	07	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICACIONES URBANAS	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-460,668.72	0.00	0.00	-460,668.72	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	04	01	260101	36	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE LA RESURRECCION	Contrato	BARRIO DE LA RESURRECCION	5,000	IR	747,911.47	747,911.47	747,911.47	100.00	0.00	747,911.47	100.00	0.00	
02	02	01	01	04	02	150102	43	REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TEZOYUCA, 2025	Contrato	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	3,000	IR	1,389,954.78	1,389,954.78	1,389,954.78	100.00	0.00	1,389,954.78	100.00	0.00	
02	02	01	01	04	02	260101	06	IMAGEN URBANA (REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS)	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-4,301,761.20	0.00	0.00	-4,301,761.20	0.00	0.00	0.00	
02	02	03	01	02	01	250101	02	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-1,478,229.06	0.00	0.00	-1,478,229.06	0.00	0.00	0.00	
02	02	03	01	02	01	250101	27	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CERRADA IZTACALCO, UBICADA EN EL PUEBLO DE TEQUISISTLAN	Contrato	PUEBLO DE TEQUISISTLAN	150	IR	533,094.80	533,094.80	533,094.80	100.00	0.00	533,094.80	100.00	0.00	
02	02	03	01	02	01	250101	28	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA DEL TRABAJO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, TE	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	10,000	IR	3,147,293.81	3,147,293.81	3,147,293.81	100.00	0.00	3,147,293.81	100.00	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	04	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-3,333,333.32	0.00	0.00	-3,333,333.32	0.00	0.00	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	15	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS AMPLIACION TEZOYUCA SAN FELIPE Y BUENOS AIRES	Contrato	COLONIAS AMPLIACION TEZOYUCA SAN FELIPE Y BUENOS AIRES	550	IR	1,730,173.99	1,730,173.99	1,730,173.99	100.00	0.00	1,730,173.99	100.00	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	16	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIOS LA ASCENSION RESURRECCION CONCEP	Contrato	BARRIOS DE LA ASCENSION RESURRECCION CONCEPCION Y SANTIAGO	265	IR	836,988.00	836,988.00	836,988.00	100.00	0.00	836,988.00	100.00	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	17	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EJIDOS DE TEQUISISTLAN	Contrato	EJIDOS DE TEQUISISTLAN	100	IR	319,880.31	319,880.31	319,880.31	100.00	0.00	319,880.31	100.00	0.00	
02	02	05	01	01	01	250101	18	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL PUEBLO DE TEQUISISTLAN	Contrato	PUEBLO DE TEQUISISTLAN	350	IR	1,103,376.79	1,103,376.79	1,103,376.79	100.00	0.00	1,103,376.79	100.00	0.00	
02	05	01	01	01	05	250101	32	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA C.C.T. 15EPR2603C ESC PRIM ALFREDO DEL MAZO	Contrato	COLONIA AMPLIACION TEZOYUCA	588	IR	1,092,040.70	1,092,040.70	1,092,040.70	100.00	0.00	1,092,040.70	100.00	0.00	
03	03	05	01	01	01	260101	10	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES C2)	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-1,433,920.40	0.00	0.00	-1,433,920.40	0.00	0.00	0.00	
03	03	05	01	01	03	250101	19	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALVARO OREGON, EN LA LOCALIDAD DE TEQUISISTLAN	Contrato	LOCALIDAD DE TEQUISISTLAN	226	IR	667,621.25	667,621.25	667,621.25	100.00	0.00	667,621.25	100.00	0.00	
03	03	05	02	01	01	250101	03	ALUMBRADO PUBLICO	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-1,333,333.32	0.00	0.00	-1,333,333.32	0.00	0.00	0.00	
03	03	05	02	01	01	250101	09	ILUMINACION MUNICIPAL (ALUMBRADO PUBLICO)	CONTRATO	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	4,070	IR	0.00	-1,433,920.40	0.00	0.00	-1,433,920.40	0.00	0.00	0.00	
03	03	05	02	01	01	260101	37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+310.00EN EL BARRIO DE L	Contrato	BARRIO DE LA RESURRECCION	5,000	IR	1,195,662.76	1,195,662.76	1,195,662.76	100.00	0.00	1,195,662.76	100.00	0.00	
03	03	05	02	01	01	260101	38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE MANDO (C2) EN EL BARRIO	Contrato	BARRIO DE LA RESURRECCION	5,000	IR	950,118.27	950,118.27	950,118.27	100.00	0.00	950,118.27	100.00	0.00	
Total													62,287,440.98	28,099,984.22	60,149,743.23	214.06	-32,049,759.01	62,287,440.98	100.00	0.00	



MUNICIPIO DE TEZOYUCA
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA		Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	SI	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)								



C.P. EDGAR URIEL MORALES AVILA

Presidente(a) Municipal



C.P. VICTORIA MIRANDA YAÑEZ

Tesorero(a) Municipal



ING. ARTURO LOPEZ MALDONADO

Persona que elabora